



PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

## INDIVIDUAZIONE MISSIONI PNRR

- M2C3I1.1 – Costruzione nuove scuole;
- M4C1I1.3 – Potenziamento delle infrastrutture dello sport nella scuola;
- M4C1I3.3 – Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole

### LEGENDA



Stato di avanzamento



Deadline finanziamento PNRR



PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

## M2C3I1.1 – Costruzione nuove scuole

Titolo intervento: Sostituzione edilizia: Nuovo plesso scolastico L. Einaudi  
€ 19.828.509,25



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. n. 1281 del 28/09/2023;
- Adesione accordo quadro Invitalia per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori – sottoscrizione OdA e contratto specifico;
- Accantieramento previsto per metà/fine febbraio;
- Inizio lavori metà/fine marzo



- Inizio lavori entro il 31/03/2024
- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

## M4C1I1.3 – Potenziamento delle infrastrutture dello sport nella scuola

Titolo intervento: Riqualificazione aree esterne esistenti I.I.S. “R. Pandini” € 350.000



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. 1088 del 14/08/2023;
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. 1490 del 08/11/2023;
- Inizio lavori prevista fine febbraio 2024



- Inizio lavori entro il 31/03/2024
- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

## M4C1I3.3 – Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole

Titolo intervento: Realizzazione nuove aree esterne L. "G. Novello" € 225.000



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. 1084 del 11/08/2023;
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. 1283 del 28/09/2023;
- Inizio lavori il 24/11/2023;
- Avanzamento lavori al 5%



- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

## M4C1I3.3 – Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole

Titolo intervento: Realizzazione nuova palestra I.P.A.A. "E. Merli" € 2.600.000



- Approvazione progetto esecutivo con Delibera del Presidente n. 75 del 28/07/2023
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. 1292 del 29/09/2023;
- Inizio lavori il 27/11/2023
- Avanzamento lavori al 5%



- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

## M4C1I3.3 – Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (ex I Piano Province)

Titolo intervento: Adeguamento igienico sanitario e impiantistico presso I.T.A.S.  
“A. Tosi” L. “G. Novello” I.I.S. “A. Volta” e L. “M. Vegio” € 850.000



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. 959 del 28/09/2022
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 289 del 21/03/2023;
- Inizio lavori il 12/07/2023
- Avanzamento lavori al 25%



- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

Titolo intervento: Adeguamento prevenzione incendi L. "G. Novello" € 350.000



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. n. 1037 del 18/10/2022
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 285 del 21/03/2023;
- Inizio lavori il 24/07/2023
- Avanzamento lavori al 45%



- Fine lavori 31/03/2026




PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

Titolo intervento: Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi I.I.S.  
"A. Cesaris" € 572.859,20



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. n. 1056 del 24/10/2022
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 678 del 06/06/2023;
- Inizio lavori il 25/07/2023
- Avanzamento lavori al 65%



- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

## M4C1I3.3 – Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (ex II Piano Province e Piano 2020)

Titolo intervento: Adeguamento sismico L. "G. Novello" € 2.310.000



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. n. 1118 del 08/11/2022
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 88 del 09/02/2023;
- Inizio lavori il 07/07/2023
- Avanzamento lavori al 10%



- Fine lavori 31/03/2026




PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

Titolo intervento: Adeguamento impiantistico e prevenzione incendi I.I.S. "R. Pandini" € 1.303.932,31



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. n. 1043 del 24/10/2022
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 274 del 20/03/2023;
- Inizio lavori il 26/06/2023
- Avanzamento lavori al 50%



- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

Titolo intervento: Adeguamento sismico 1 lotto funzionale I.T.A.S. "A. Tosi"  
€ 785.536,86



- Approvazione progetto esecutivo con D.D. n. 1090 del 02/11/2022
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 286 del 21/03/2023;
- Inizio lavori il 04/07/2023
- Avanzamento lavori al 30%



- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

## M4C1I3.3 – Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (Piano 2022 – Piano 2023)

Titolo intervento: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico I.P.S.I.A.  
"G. Ambrosoli" € 3.900.000



- Approvazione progetto esecutivo con Delibera del Presidente n. 76 del 28/07/2023
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 1277 del 28/09/2023;
- Inizio lavori il 23/11/2023
- Avanzamento lavori al 5%



- Fine lavori 31/03/2026



PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

Titolo intervento: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico  
I.T.A.S. "A. Tosi" € 14.696.500



- Approvazione progetto esecutivo (fase 1) con D.D. n. 1576 del 27/11/2023
- Aggiudicazione definitiva (appalto integrato) impresa lavori con D.D. n. 1475 del 07/11/2023;
- Inizio lavori il 28/11/2023
- Avanzamento lavori al 5%



- Fine lavori 31/03/2026




PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

Titolo intervento: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico I.T.  
"P. Calamandrei" € 5.100.000



- Approvazione progetto esecutivo con Delibera del Presidente n. 80 del 03/08/2023
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 1282 del 28/09/2023;
- Inizio lavori il 24/11/2023
- Sospensione lavori 21/12/2023
- Ripresa lavori prevista per metà marzo 2024
- Avanzamento lavori al 5%



- Fine lavori 31/03/2026




PROVINCIA  
DI LODI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTERVENTI PNRR

Titolo intervento: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico I.P.A.A  
"E. Merli" € 3.300.000



- Approvazione progetto esecutivo con Delibera del Presidente n. 87 del 10/08/2023
- Aggiudicazione definitiva impresa lavori con D.D. n. 1270 del 28/09/2023;
- Inizio lavori il 28/11/2023
- Avanzamento lavori al 5%



- Fine lavori 31/03/2026