



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

UFFICIO DI SUPPORTO - SEGRETERIA

Al Sindaco
All'organo di revisione
Comune di Monza MB

PEC: monza@pec.comune.monza.it

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 154/2026/GEST

Si trasmette la deliberazione in oggetto, emessa da questa Sezione regionale di controllo, con richiesta di farne pervenire copia agli organi in indirizzo.

p. il Funzionario preposto
(Manuela Malusardi)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI MONZA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE aprile 2026, n. /2026/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: ANTONIO BUCCARELLI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (Relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/31/2025/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la nota del 5 marzo 2026, Prot. Cdc n. 2342, con la quale il Comune di Monza ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione;

VISTA l'ordinanza n.116 del 26 marzo 2026 con la quale il Presidente ha fissato la l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di MONZA, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Bergamo, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI MONZA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 29
LUGLIO 2021 n. 108)

INDICE

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO.....	7
2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	11
3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI.....	16
4. II MONITORAGGIO INTERNO	17
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	18

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione	8
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC	9
Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione	9
Tabella 4 - Avanzamento al 10 febbraio 2026	12
Tabella 5 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma	13
Tabella 6 - Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione	14
Tabella 7 - Rimborsi trasferiti dal ministero	16
Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Monza	20

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. **SRCLOM/254/2022/GEST, SRCLOM/43/2024/GEST e SRCLOM/62/2025/GEST**, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Monza, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS¹ aggiornate al **10 febbraio 2026**. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

In riscontro alla nota istruttoria della Sezione del 18 febbraio 2026, il Comune ha trasmesso in data 5 marzo 2026 una dettagliata risposta con ulteriori aggiornamenti. Il monitoraggio della precedente delibera della Sezione - n. **62/2025** - indicava come attivi n. **17 CUP**.

Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 si è registrato un ampliamento degli interventi pari a n. **8 CUP**.

In particolare, nella **Missione 1** sono stati aggiunti i seguenti n. **6 CUP**:

- B11F25000530006 - *“Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE) SUE”*;
- B51C26000060006 - *“Sviluppo capacità pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”*;

¹ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n. 27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che *“I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.”* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

- B51C24000130006 - “Agenzia nazionale Cybersecurity”;
- B51F25000320006 - “Componente informatica ente terzo per il colloquio con il SUAP*via 1 piazza Trento Trieste*adeguamento alle specifiche tecniche di cui al decreto interministeriale 26/09/2023”;
- B51J25003500006 - “Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) tramite piattaforma PDND*via piazza Trento Trieste 1*conferimento dei dati georeferenziati relativi a tutti i numeri civici di pertinenza del comune nell'archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), per il tramite della PDND”;
- B51F24007120006 - “Servizi ANPR - registri stato civile*territorio nazionale*adesione ai servizi resi disponibili da ANPR per l'utilizzo di ANSC”.

Appartengono, invece, alla Missione 4 **n. 2 nuovi CUP**:

- B58H25011990001 della Missione 4 “Antincendio Palestra Ardigò”;
- B18H24011020001 della Missione 4 “Antincendio scuola Leonardo da Vinci”;

per le quali il Comune ha comunicato l’avvenuta ammissione della candidatura, in attesa dell’adozione del relativo decreto di accettazione.

All’esito dell’istruttoria, pertanto, i CUP in capo al Comune risultano **25**, distinti per Missione come da tabella che segue:

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione

Missione	n. CUP
M1 - Digitalizzazione della PA	12
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	3
M4 - Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli asili nido	2
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	7
M1 - finanziato da Piano Nazionale Complementare (PNC)	1
Totale	25

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttoria prot. CdC n 2342 del 5 marzo 2026.

Tra questi CUP, n. 12 si trovano nell’ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA) a cui si aggiunge un ulteriore progetto finanziato dal PNC, n. 3 si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), n. 2 nella Missione 4 (Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli asili nido) e n. 7 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti di finanziamento per le distinte Missioni.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo	%/Fonti su Tot.
Finanziamento PNC	12.346,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.346,40 €	0,03%
Finanziamento RRF	3.615.247,78 €	15.195.483,00 €	318.000,00 €	21.616.301,19 €	40.745.031,97 €	93,40%
Finanziamento Stato - FOI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.722.979,26 €	1.722.979,26 €	3,95%
Finanziamento Stato - Bilancio	0,00 €	113.035,89 €	300.271,50 €	0,00 €	413.307,39 €	-
Finanziamento Comune	0,00 €	0,00 €	0,00 €	678.983,31 €	678.983,31 €	1,56%
Finanziamento Privato	0,00 €	49.673,81 €	0,00 €	0,00 €	49.673,81 €	0,11%
Finanziamento Totale	3.627.594,18 €	15.358.192,70 €	618.271,50 €	24.018.263,76 €	43.622.322,14 €	100,00%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2342 del 5 marzo 2026.

Nel dettaglio, il Comune di Monza risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi RFF pari a 40.745.031,97 euro, di fondi FOI per euro 1.722.979,26, di fondi PNC pari a 12.346,40 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica, privata e propri per un ammontare complessivo di **43.622.322,14 euro**.

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 93,40 per cento del totale, quelle del FOI pari al 3,95 per cento mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC) sono pari allo 0,03 per cento del totale; il resto delle risorse contribuisce con il 2,62 per cento dei fondi complessivi.

Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione

PNRR	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
Finanziamento RRF	3.615.247,78 €	15.195.483,00 €	318.000,00 €	21.616.301,19 €	40.745.031,97 €
Finanziamento Totale*	3.615.247,78 €	15.358.192,70 €	618.271,50 €	24.018.263,76 €	43.609.975,74 €
%Miss RRF/ Fin. Totale	100,00%	98,94%	51,43%	90,00%	93,43%

Fonte: Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2342 del 5 marzo 2026. *Al netto del PNC

Quanto, infine, alle risorse RRF complessive, la tabella che precede consente di osservare come la Missione 1 sia interamente finanziata da fondi PNRR, mentre la Missione 2 nella misura del 98,94 per cento e le Missioni 4 e 5, rispettivamente, per il 51,43 per cento e il 90 per cento.

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla Tabella in calce alla relazione.

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In base al quadro regolatorio europeo² l'erogazione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati, sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete, suscettibili di controllo da parte della Commissione europea, della Corte dei conti europea e delle autorità nazionali competenti.

A differenza de Fondi Strutturali Europei, il PNRR eroga le risorse finanziarie (allo Stato) se le misure messe in atto raggiungono i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) prefissati (la performance), considerati passi fondamentali del percorso necessario per soddisfare le finalità delle missioni del PNRR.

La Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 dicembre 2025 (di seguito "CID") ha considerato le difficoltà esposte dall'Italia nel raggiungimento di alcuni traguardi ed obiettivi, dovute anche alle modifiche apportate al PNRR e al calendario indicativo presentato, senza modificare il termine per il completamento degli interventi **entro il termine del 30 giugno 2026**.

Il Governo, attraverso la Struttura di Missione PNRR d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, nel marzo 2026 ha elaborato delle "*Linee Guida PNRR -indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone*", in corso di pubblicazione. Tali Linee guida prescrivono che i soggetti attuatori devono completare le attività secondo quanto previsto nella predetta CID per consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di rispettare il termine del **31 agosto 2026**, data indicata dalla comunicazione della Commissione Europea "*Next Generation EU-The road to 2026*" per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione.

Le citate Linee Guida sottolineano che ogni azione **attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione** ai fini del conseguimento

² Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021 modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023 , dell'8 dicembre 2023 , del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024 e del 20 giugno 2025

della *milestone* o del *target*, con conseguente **inammissibilità della spesa** e mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

Ai fini della corretta attestazione della conclusione degli interventi finanziati dal PNRR, il *certificato di ultimazione dei lavori* costituisce l'atto formale previsto dalla disciplina vigente secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 rilevante ai fini della chiusura dell'esecuzione contrattuale.

La mancata produzione o la non conformità del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione/fornitura rispetto alle indicazioni specifiche riportate nelle Linee guida, comportano l'impossibilità di validare il raggiungimento del target PNRR e determinano l'esclusione della spesa dal perimetro di ammissibilità. Così richiamati, sinteticamente, i presupposti e termini per ritenere conclusi gli interventi finanziati dal PNRR, viene esposto lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto del Comune di Monza sulla base dell'aggiornamento tratto da Regis e sottoposto al contraddittorio con l'Ente, come meglio si ricava dal seguente prospetto:

Tabella 4 - Avanzamento al 10 febbraio 2026

FASI	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% M/TOT
<i>Candidatura accettata</i>	1	-	2		-	3	12%
<i>Esecuzione</i>	3	3	-	5	-	11	44%
<i>Collaudo/Certificato di regolare esecuzione</i>	1	-	-	1	-	2	8%
<i>Progetto con iter concluso</i>	7	-	-	1	1	9	36%
Totale complessivo	12	3	2	7	1	25	100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGIS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2342 del 5 marzo 2026.

Dalla tabella che precede si trae lo stato di attuazione procedurale: n. 9 CUP risultano conclusi, n. 3 progetti risultano nella fase iniziale (candidatura accettata), n. 11 CUP sono in corso di esecuzione, mentre altri n. 2 CUP sono in attesa di collaudo/certificazione di conformità.

Dalla tabella che precede si evince, pertanto, una percentuale globale di completa attuazione degli interventi pari al **36 per cento**.

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire

l'accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021). Questo implica che i diversi progetti si devono sviluppare e devono essere ultimati secondo una precisa sequenza temporale.

Con riguardo alla verifica del rispetto dei cronoprogrammi, è stato effettuato un controllo dei CUP **in corso di esecuzione** sulla piattaforma Regis i cui esiti sono stati sottoposti al contraddittorio con l'Ente, con i seguenti risultati:

Tabella 5 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma

Segnalazione ritardi	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
NO	4	3	2	6	15
SI	1	-	-	-	-
Totale complessivo	5	3	2	6	16

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2342 del 5 marzo 2026.

Con riguardo al solo CUP della Missione 1 per il quale Regis fa emergere ritardi nell'attuazione, ovvero il B51J25003500006 "1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ANNCSU - Comuni - maggio 2025", in sede di riscontro istruttorio il Comune ha **escluso ritardi** nell'attuazione.

Quanto, invece, al CUP B59J21026160005 "progetto di riqualificazione quartiere Bramante*via Bramante da Urbino*progetto di riqualificazione quartiere Bramante", per il quale Regis non segnala ritardi nell'attuazione, l'Ente rende noto che: "vista l'informativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0003131 del 4 marzo 2026, che prevede il 30 giugno 2026 quale nuova data di scadenza della progettualità Pinqua, si garantisce che entro tale data sarà emesso il certificato di fine lavori di tutti gli interventi previsti nei target di progetto". L'Ente precisa, inoltre, che entro il 31 marzo saranno conclusi i lavori per il raggiungimento dei target del numero di alloggi riqualificati, al netto di alcune opere di completamento della Cascina Maino.

Ha, inoltre, precisato per tutti i n. 16 CUP ancora in corso di esecuzione, la data di conclusione attesa dei progetti entro il 30 giugno 2026, tranne per i 22 CUP recentemente finanziati per i quali il termine di ultimazione è determinato al 31 dicembre 2026, come di seguito esposto:

Tabella 6 - Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione

CUP	DESCRIZIONE	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
B11F25000530006	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP&SUE) SUE	M1	esecuzione	09/04/2026
B51C24000130006	AGENZIA NAZIONALE CYBERSECURITY	M1	esecuzione	31/03/2026
B51C26000060006	SVILUPPO CAPACITÀ PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO	M1	candidatura accettata	30/06/2026
B51J25003500006	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*VIA PIAZZA TRENTO TRIESTE 1*CONFERIMENTO DEI DATI GEOREFERENZIATI RELATIVI A TUTTI I NUMERI CIVICI DI PERTINENZA DEL COMUNE NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU), PER IL TRAMITE DELLA PDND	M1	esecuzione	23/03/2026
B59I22003570006	COMUNE DI MONZA - MUSEI CIVICI DI MONZAVIA TEODOLINDA 4MONZA VIA TEODOLINDA 4 INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA PIENA ACCESSIBILITA FISICA, COGNITIVA E SENSORIALE DEL MUSEO ED ASSICURARNE LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA	M1	collaudo in corso	30/06/2026
B50A22000000001	INFRASTRUTTURE DI RICARICA BUS PNRR*VIA TERRITORIO COMUNALE*INFRASTRUTTURE DI RICARICA BUS PNRR	M2	esecuzione	30/06/2026
B50I22000000001	CUP2 COMUNE DI MONZA - BUS	M2	esecuzione	30/06/2026
B59J21019150001	COMUNE DI MONZA - BUS L.V.	M2	esecuzione	30/06/2026
B18H24011020001	ANTINCENDIO SCUOLA LEONARDO DA VINCI	M4	candidatura accettata	31/12/2026
B58H25011990001	ANTINCENDIO PALESTRA ARDIGÒ	M4	candidatura accettata	31/12/2026
B14H22000830006	AMBITO TERRITORIALE DI MONZA (COMUNI DI MONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA). COMUNE DI MONZA QUALE ENTE CAPOFILIA: VIA GUARENTI 2, 20900, MONZA (MB)*MONZA*REALIZZAZIONE DI CENTRI SERVIZI (STAZIONI DI POSTA) PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'. HA L'OBIETTIVO DI CREARE PUNTI DI ACCESSO E FORNITURE DI SERVIZI DIFFUSI NEL TERRITORIO BEN RICONOSCIBILI A LIVELLO TERRITORIALE DALLE PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO	M5	esecuzione	30/06/2026
B54H22001660006	HOUSING FIRST VIA LISSONI. REALIZZAZIONE NUOVA EDIFICAZIONE PER ATTUAZIONE DI PROGETTO*VIA LISSONI*CREARE UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE E I NUCLEI IN CONDIZIONE DI ELEVATA MARGINALITÀ SOCIALE PER LE QUALI SI ATTIVA UN PERCORSO DI AUTONOMIA ATTRAVERSO UN PROGETTO PERSONALIZZATO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA STESSA	M5	esecuzione	30/06/2026
B54H22001730006	COMUNE DI MONZA*INTERO TERRITORIO COMUNALE*SERVIZI AFFERENTI ALLA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DI VITA PER PERSONE CON DISABILITA'	M5	esecuzione	30/06/2026
B55B22000160006	CENTRO SPORTIVO CHIOLO - PIOLTELLI VIA ROSMINI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLO-PIOLTELLI DI VIA ROSMINI	M5	collaudo in corso	31/03/2026
B59J21026160005	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BRAMANTE*VIA BRAMANTE DA	M5	esecuzione	30/06/2026

CUP	DESCRIZIONE	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
	URBINO*PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BRAMANTE			
B74H21000070001	AMBITO TERRITORIALE DI MONZA COMUNE DI MONZA, QUALE ENTE CAPOFILA. VIA GUARENTI,2 - 20900 MONZA (MB)*MONZA E BRIANZA*COHESION - STRATEGIC ASSESMENT: LINEA DI INTERVENTO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. TRA LE AZIONI CHE SI VORREBBERO ATTUARE: SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E RESIDENZIALI PUBBLICHE/PRIVATE.	M5	esecuzione	30/06/2026

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2342 del 5 marzo 2026.

3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI

I dati sui rimborsi effettuati dai Ministeri titolari sono quelli presenti nella piattaforma Regis al 10 febbraio 2026, come integrati a seguito del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026.

Tabella 7 - Rimborsi trasferiti dal ministero

Miss.	Tot. Erogato dal Ministero	di cui PNRR	% Erogato PNRR/ Tot. Erogato	Tot. Fin.to RRF	Tot Fin.to FOI	Tot. Fin.to PNRR (RRF+FOI)	% Erogato PNRR/Tot. Fin.to PNRR
M1	1.774.393,00 €	1.774.393,00 €	100%	3.615.247,78 €	0,00 €	3.615.247,78 €	49,08%
M2	3.783.195,20 €	3.783.195,20 €	100%	15.195.483,00 €	0,00 €	15.195.483,00 €	24,90%
M4	0,00 €	0,00 €	0,00%	318.000,00 €	0,00 €	318.000,00 €	0,00%
M5	7.349.409,02 €	7.349.409,02 €	100%	21.616.301,19 €	1.722.979,26 €	23.339.280,45 €	31,49%
Totale complessivo	12.906.997,22 €	12.906.997,22 €	100%	40.745.031,97 €	1.722.979,26 €	42.468.011,23 €	30,39%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2342 del 5 marzo 2026.

Dalla tabella si ricava che, a fronte di trasferimenti complessivi erogati da parte del Ministero pari a 12.906.997,22 euro, risulta trasferito a valere sul PNRR, quale importo risultante dalla sommatoria dei fondi RFF e dei fondi FOI. Quest'ultimi costituiscono, a loro volta, il 30,39% dei finanziamenti PNRR totali di euro 42.468.011,23.

Al riguardo, si precisa che l'applicativo Regis indica con la causale "RRF", cumulativamente, i mandati ministeriali a titolo di RRF, FOI e Rigenerazione urbana. Pertanto, ai fini della presente trattazione, l'ammontare dei pagamenti ricevuti dall'Ente a titolo di "RRF" è stato rapportato al totale dei finanziamenti ammessi per le fonti RRF e FOI; relativamente al FOI, l'accorpamento delle erogazioni è riconducibile al fatto che i mandati di pagamenti per quest'ultimo sono, di regola, pari al 10 per cento dell'importo complessivo assegnato.

Per n. 8 CUP della missione 1, l'ente ha comunicato che la rendicontazione del progetto non avviene su Regis, bensì su *PA DIGITALE 2026*, la principale piattaforma per la rendicontazione dei progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana, punto di accesso unico per i fondi PNRR.

Si precisa, infine, che la percentuale di rimborso pari allo zero per cento riferita alla Missione 4 concerne esclusivamente n. 2 CUP, entrambi attualmente in fase di avvio (candidatura accettata) e, pertanto, non ancora oggetto di rendicontazione.

4. II MONITORAGGIO INTERNO

Relativamente alla governance del PNRR come evidenziato nelle precedenti delibere di monitoraggio sul PNRR, il Comune ha costituito una struttura dedicata al PNRR con l'attribuzione di un incarico a tempo determinato e pieno, ad una figura di Alta Specializzazione, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura della posizione a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di "Esperto/a in finanziamenti/fondi PNRR e, dall' 8 gennaio 2024 ha assunto una risorsa specialistica a tempo parziale e determinato con qualifica di Funzionario specialista tecnico assegnata ad un progetto finanziato da fondi PNRR.

Nella nota di risposta del 5 marzo 2026 il Comune di Monza non ha segnalato intervenute variazioni nell'assetto del sistema dei controlli interni e della *governance*.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione cui l'Ente ha dato riscontro in data 5 marzo 2026 e delle indicazioni ricavate dalla piattaforma ReGiS consultata in data 10 febbraio 2026, si possono formulare le seguenti conclusioni:

- I. il Comune di Monza risulta **sogetto attuatore** di **n. 25 progetti** identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP);
- II. le **fonti del finanziamento** evidenziano che il Comune di Monza risulta sogetto attuatore/beneficiario di fondi RFF pari a 40.745.031,97 euro, di FOI per euro 1.722.979,26, di fondi PNC pari a 12.346,40 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica, privata e propri per un ammontare complessivo di **43.622.322,14 euro**;
- III. **l'avanzamento procedurale** su ReGiS aggiornato al **9 marzo 2026** riporta n. 3 progetti nella fase iniziale (candidatura accettata), n. 11 CUP in corso di esecuzione, altri n. 2 CUP sono in attesa di collaudo/certificazione di conformità e n. **9 CUP risultano conclusi**. La percentuale degli interventi conclusi è pari al **36 per cento**;
- IV. quanto al **cronoprogramma** dalle verifiche effettuate è risultato che per i CUP **in corso di esecuzione** sulla piattaforma Regis non sono segnalati ritardi e/o scostamenti tra date di inizio/fine previste e date di inizio/fine effettive, con una sola eccezione. Per tale CUP ricompreso nella Missione1, ovvero il B51J25003500006 "1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ANNCSU - Comuni - maggio 2025", in sede di riscontro istruttorio il Comune ha escluso la ritardi nell'attuazione;
- V. **l'avanzamento dei rimborsi ministeriali** dai dati incrociati ReGiS e Comune di Monza al 9 marzo 2026 evidenzia che, a fronte di trasferimenti complessivi erogati da parte del Ministero pari a **12.906.997,22 euro**, risultano corrispondenti al 30,39% dei finanziamenti PNRR totali (euro 42.468.011,23);
- VI. l'Ente riferisce di non aver apportato modifiche alla **governance** né al sistema dei controlli interni e mantiene aggiornato il sito nella sezione

“amministrazione trasparente” dedicato al PNRR. La Sezione rileva come la struttura di *governance* predisposta dal Comune abbia assicurato un avanzamento procedurale in linea e comunque coerente con le prescritte *milestone* nazionali ed europee.

Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Monza

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti erogati di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti ammessi RRF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR/finanz. PNRR
1	M1	B11F25000530006	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP&SUE)	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	118.855,30 €	0,00%
2	M1	B51C22000970007	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE PACCHETTO CITTADINO INFORMATO	Progetto con iter concluso	162.545,00 €	162.545,00 €	162.545,00 €	100,00%
3	M1	B51C22001460006	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	Progetto con iter concluso	1.003.880,00 €	1.003.880,00 €	1.003.880,00 €	100,00%
4	M1	B51C24000130006	AGENZIA NAZIONALE CYBERSECURITY	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	1.495.000,00 €	0,00%
5	M1	B51C26000060006	SVILUPPO CAPACITÀ PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO	Candidatura accettata	0,00 €	0,00 €	128.832,00 €	0,00%
6	M1	B51F22002360006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	9.891,00 €	9.891,00 €	9.891,00 €	100,00%
7	M1	B51F22003050006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) INTERFACCIA PER NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA	Progetto con iter concluso	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	100,00%
8	M1	B51F22005660006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNALI	Progetto con iter concluso	203.435,00 €	203.435,00 €	203.435,00 €	100,00%
9	M1	B51F24007120006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	Progetto con iter concluso	19.642,00 €	19.642,00 €	19.642,00 €	100,00%
10	M1	B51F25000320006	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI COMUNI	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	26.505,51 €	0,00%
11	M1	B51J25003500006	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	37.661,97 €	0,00%
12	M1	B59I22003570006	COMUNE DI MONZA - MUSEI CIVICI DI MONZAVIA TEODOLINDA 4MONZA VIA TEODOLINDA 4 INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA PIENA ACCESSIBILITÀ FISICA, COGNITIVA E SENSORIALE DEL MUSEO ED ASSICURARNE LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA	Fase collaudo in corso	306.000,00 €	306.000,00 €	340.000,00 €	90,00%
13	M2	B50A22000000001	INFRASTRUTTURE DI RICARICA BUS PNRR VIA TERRITORIO COMUNALE INFRASTRUTTURE DI RICARICA BUS PNRR	Esecuzione	642.295,80 €	642.295,80 €	2.292.986,00 €	28,01%

Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Attuazione del PNRR del Comune di Monza, controllo sulla gestione

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti erogati di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti ammessi RRF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR/finanz. PNRR
14	M2	B50I22000000001	FORNITURA BUS ELETTRICI NELL'AMBITO DEL PNRR VIA TERRITORIO COMUNALE BUS ELETTRICI	Esecuzione	1.590.000,00 €	1.590.000,00 €	5.148.000,00 €	30,89%
15	M2	B59J21019150001	RINNOVO PARCO AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE	Esecuzione	1.550.899,40 €	1.550.899,40 €	7.754.497,00 €	20,00%
16	M4	B18H24011020001	ANTINCENDIO SCUOLA LEONARDO DA VINCI	Candidatura accettata	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €	0,00%
17	M4	B58H25011990001	ANTINCENDIO PALESTRA ARDIGO	Candidatura accettata	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00%
18	M5	B14H22000830006	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "STAZIONI DI POSTA - SPAZIO 37" - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO AD USO DORMITORIO PRESSO AREA EX ITPM DI VIA BORGAZZI, 37	Esecuzione	327.000,00 €	327.000,00 €	1.090.000,00 €	30,00%
19	M5	B52H22003590006	CENTRO NATATORIO PIA GRANDE VIA MURRI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA E SOLARIUM CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	Progetto con iter concluso	551.624,88 €	551.624,88 €	680.000,00 €	81,12%
20	M5	B54H22001660006	REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 ALLOGGI AD USO HOUSING TEMPORANEO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE C/O CASE COMUNALI DI VIA PISACANE 4	Esecuzione	213.000,00 €	213.000,00 €	710.000,00 €	30,00%
21	M5	B54H22001730006	SERVIZI AFFERENTI ALLA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DI VITA PER PERSONE CON DISABILITA'	Esecuzione	214.500,00 €	214.500,00 €	715.000,00 €	30,00%
22	M5	B55B22000160006	CENTRO SPORTIVO CHIOLO - PIOTELLI VIA ROSMINI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLO-PIOTELLI DI VIA ROSMINI	Fase collaudo in corso	840.000,00 €	840.000,00 €	2.800.000,00 €	30,00%
23	M5	B59J21026160005	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BRAMANTE	Esecuzione	4.465.284,14 €	4.465.284,14 €	14.884.280,45 €	30,00%
24	M5	B74H21000070001	AMBITO TERRITORIALE DI MONZA COMUNE DI MONZA ENTE CAPOFILA. LINEA DI INTERVENTO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	Esecuzione	738.000,00 €	738.000,00 €	2.460.000,00 €	30,00%
25	PNC	B51F23001270001	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	0,00 € (tot. PNC 12.346,40 euro)	-
TOTALE GENERALE					12.906.997,22 €	12.906.997,22 €	42.468.011,23 €	30,39%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGIS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2342 del 5 marzo 2026.



POSTA CERTIFICATA: ConTe. Notifica invio documento istruttorio Delibera, relativo all'ente Comune - MONZA

Mittente: lombardia.controllo@corcontecert.it
Destinatari: monza@pec.comune.monza.it
Inviato il: 28/04/2026 12.19.18
Posizione: Pec Dominio/Posta in ingresso

Con la presente si invita a prendere visione del documento in allegato Delibera n° 154/Delibera/2026, dell'Ente Comune - MONZA con protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LOM - SC_LOM - 0004486 - Uscita - 28/04/2026 - 12:16.

Il documento in oggetto, insieme ai suoi eventuali Allegati, riguarda i seguenti iter istruttori:

Esercizio:

2025

Fase:

Periodico

Adempimenti normativi:

PNRR D.L. 77/2021 art. 7 c. 7

Si chiede di far pervenire qualunque documento di risposta da parte dell'ente tramite l'applicativo "CONTE:ISTRUTTORIA -> Procedimento istruttorio EETT".

Distinti saluti,

Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
DocumentiIstruttoria.zip ()